2015 - Obra concluída: Chalé – Lajinha - Recapeamento

07 de Outubro de 2016 , 16:00
Atualizado em 28 de Setembro de 2018 , 10:07

Obra de recuperação da rodovia LMG-822, trecho Chalé – Lajinha com extensão de 14,5 Km. Foram realizados, além do reperfilamento, os serviços de drenagem, com execução de sarjeta, saída d'água, descida d'água, valeta de proteção de corte e dreno profundo com brita, na sinalização horizontal, linhas de resina acrílica no eixo e nos bordos da rodovia e instalação de taxas refletivas.Na sinalização vertical foram executados os serviços de colocação de placas. A obra teve início em setembro e conclusão em novembro de 2015, com investimento de 3,4 milhões.

Setembro/2016 - Foto Roberto Blanck - DEER/MG





Março/2015 - Foto Roberto Blanck - DEER/MG



Programa relacionado

Não há items para os filtros especificados.
Enviar para impressão